



Nesselandelijjn

Werkzaamheden metroviaduct Nesselande januari 2004

De Wollefoppenweg wordt op dit moment omgelegd. De weg krijgt een ander verloop omdat boven het huidige wegdek het viaduct gebouwd moet worden. De weg verschuift naar de zuidkant (voormalige huisnummer 55) en zal onder het eerder aangelegde viaduct door lopen.

Werkzaamheden

Om de drie à vier weken wordt een gedeelte van het viaduct aangelegd. In de praktijk betekent dit dat de zogenoemde bekisting op de ondersteuning wordt geplaatst en het beton hierin wordt gestort. Een bekisting is een schotwerk en wordt gebruikt om de betonspecie in de gewenste vorm te houden. Daarna moet het beton ongeveer twee weken de tijd krijgen om te verharden voordat de bekisting wordt verwijderd.

Onder het toekomstige metrostation komt een kruipkelder onder de begane grondvloer. In deze ruimte zal de RET de installatie voor technische voorzieningen op nemen.

Vooruitblik februari 2004

Vanaf februari 2004 wordt er op het voormalige kavel nummer 55 op de plek waar nu de zandophoping ligt, gewerkt. De aannemer legt daar het ontbrekende stuk viaduct aan. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zal hij eerst betonpalen moeten heien. Hierop bouwt hij de fundering en de kolommen die de viaduct ondersteunen. Ook voor de bouw van de stroomvoorzieningskast, een zogenoemd gelijkrichterstation, en de kabelkoker naar het gelijkrichterstation moet worden geheid.

Ook achter metrohalte De Tochten zal de aannemer betonpalen heien voor de bovenleidingmasten.

Informatie

Voor meer informatie: 010 4894035.